


नेपाल सरकार
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
माडी नगरपालिका कार्यालय, बसन्तपुर, चितवन
आ.ब. २०७४/०७५ आयोजनाको प्रगति विवरण

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	लागत	काम शुरु हुने मिति	सम्पन्न गर्नु पर्ने अवधि	म्याद थप लिएको भए सो को विवरण	सुरु भएसँगरेको मिति	हाल सम्मको कार्य प्रगति (% मा)	सन्तोषजनक नभएमा सोको विवरण	ठेकेदार कम्पनीको नाम र ठेगाना / उपोभोक्ता समिति	प्यान नं.	सम्पर्क नं.	समिति अध्यक्षको नाम	कैफियत
वडा नं १													
१	बाटो तथा कल्भट निर्माण	१,१४०,४४८.००	२०७४/११/२३.	२०७५/०२/२५.		भएको	५०%	भएको	उपोभोक्ता समिति			जिवन चौधरी	
२	बनकट्टा रिगरोड अपेखोला चेक ड्याम र मेस जाली निर्माण	२,३००,०००.००	२०७४/११/१३.	२०७५/०२/२५.		भएको	६०%	भएको	उपोभोक्ता समिति			पदम बहादुर लामा	
३	बाटो घाबेल सौचालय निर्माण मर्मत समिति	७००,०००.००	२०७४/११/१४.	२०७५/०२/२५.		भएको	६५%	भएको	उपोभोक्ता समिति			लालकाजी क्षेत्र	
४	बाटो घाबेल तथा तटबन्धन निर्माण समिति	८००,०००.००	२०७४/११/२८.	२०७५/०२/२५.		भएको	६५%	भएको	उपोभोक्ता समिति			बिष्णु प्रसाद पंगेनी	
५	भंगता अर्जिगारे कुलो बाध निर्माण समिति	६००,०००.००	२०७४/१२/०२.	२०७५/०२/२५.		भएको	६५%	भएको	उपोभोक्ता समिति			बिम बहादुर क्षेत्र	
६	दौजर चोक मूल उ समिति	१,५००,०००.००	२०७४/१२/०४.	२०७५/०२/२५.		भएको	८५%	भएको	उपोभोक्ता समिति			ब्रमती महतो	
८	शिखारपुर त्रिचोक कल्भट निर्माण	३००,०००.००	२०७४/१२/२१.	२०७५/०१/३०.		भएको	१००%	भएको	उपोभोक्ता समिति			चित्रमणि महतो	
वडा नं २													
९	लौगाई बैराठ र बिरोली लैनिंग कुलो समिति	१,०००,०००.००	२०७४/११/२२.	२०७५/०१/३०.		भएको	८०%	भएको	उपोभोक्ता समिति			शिखाराम महतो	
१०	सन्नाब निर्माण उ समिति	२,२००,०००.००	२०७४/११/२२.	२०७५/०१/३०.		भएको	१००%	भएको	उपोभोक्ता समिति			लोक नाथ जैडेल	
११	बाटो निर्मन घाबेल समिति भैरवपुर	२,५३९,८८८.००	२०७४/०१/०३.	२०७५/०२/२५.		भएको	८०%	भएको	उपोभोक्ता समिति			लोक रात्र प्रेसेल	
१२	वडा नं २ आकस्मिक बाटो घाबेल तथा मर्मत	६६०,११२.००	२०७४/०९/०६.	२०७५/०२/२५.		भएको	१००%	भएको	उपोभोक्ता समिति				
१३	सिग्रहनी बाध मर्मत उ समिति	३००,०००.००	२०७४/०१/०३.	२०७५/०२/२०.		भएको	५०%	भएको	उपोभोक्ता समिति			फागु महतो	
१४	बाटो स्तरीकरण निर्माण समिति	७००,०००.००	२०७४/११/२२.	२०७५/०२/१५.		भएको	५०%	भएको	उपोभोक्ता समिति			बिस्व मति महतो	
१५	सिचाई बोरिंग निर्माण	२,९००,०००.००	२०७४/०१/०३.	२०७५/२/३०.		भएको	५०%	भएको	उपोभोक्ता समिति			श्री राम श्रेष्ठ	
वडा नं ३													
१५	मा नं. पा बाट इनार बरुवा जाने पिच निर्माण उ स	५००,०००.००	२०७४/०८/०७.	२०७५/०२/१५.		भएको	१००%	भएको	उपोभोक्ता समिति			मन बहादुर रोकाह	
१६	माडी मा. वि कम्पाउण्ड बाल निर्माण	६००,०००.००	२०७४/०९/०५.	२०७५/१२/०५.		भएको	१००%	भएको	उपोभोक्ता समिति			सोमनाथ ओझा	
१७	वडा नं ३ आकस्मिक बाटो घाबेल समिति	३००,०००.००	२०७४/०९/०७.	२०७५/१०/२०.		भएको	१००%	भएको	उपोभोक्ता समिति				
१८	सिमरा कल्भट निर्माण	८६५,०००.००	२०७४/११/२.	२०७५/२/३०.		भएको	८५%	भएको	उपोभोक्ता समिति			कुजिमा पाबे	
१९	वडा नं ३ बाटो घाबेल	४,०००,०००.००	२०७४/११/१०.	२०७५/०१/३०.		भएको	८५%	भएको	उपोभोक्ता समिति			नारायण दत्त लामिछाने	
२०	गेट निर्माण (बघौडा प्रा. वि) समिति	१५०,०००.००	२०७४/११/२२.	२०७५/१२/३०.		भएको	१००%	भएको	उपोभोक्ता समिति			बिकनी कुमारी महतो	
२१	बसन्तपुर बजार मंच निर्माण समिति -०३	५००,०००.००	२०७४/११/२९.	२०७५/१/३०.		भएको	८५%	भएको	उपोभोक्ता समिति				
२२	बघौडा गोडह र इनार्बरुवा हरियाली उ. स	४००,०००.००	२०७४/१२/२९.	२०७५/०२/१५.		भएको	१००%	भएको	उपोभोक्ता समिति				
२३	रौतनी खोला तटबन्धन उ.स	१,३००,०००.००	२०७४/१२/२७.	२०७५/०२/१५.		भएको	३०%	भएको	उपोभोक्ता समिति			हरि कृष्ण लामिछाने	


इन्जिनियर


नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

नेपाल सरकार
संघिय मामिला तथा स्थानीय प्रशासन मन्त्रालय
माडी नगरपालिका कार्यलय, बसन्तपुर, बिर्तामोड
आ.ब २०७४/०५ आयोजनाको प्रगति विवरण

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	लागत	काम शुरु हुने मिति	सम्पन्न गर्नु पर्ने अवधि	म्याद थप लिएको भए सो को विवरण	नभएको भए सो को मिति	हाल सम्मको कार्य प्रगति (% मा)	सन्तोषजनक नभएमा सोको विवरण	ठेकेदार कम्पनीको नाम र ठेगाना / उपोभोक्ता समिति	प्यान नं.	सम्पर्क नं.	समिति अध्यक्षको नाम	कैफियत
बडा नं ४													
२४	बडा नं ०४ आकस्मिक बाटो ग्रावेल तथा मर्मत	३४३,६००.००	२०७४/०८/१५.	२०७४/०९/१५.		भएको	१००%	भएको	उपोभोक्ता समिति			गोकुलानन्द लामिछाने	
२५	बाटो ग्रावेल समिति (क)	४,५००,०००.००	२०७४/११/२२.	२०७५/०२/३०.		भएको	८०%	भएको	उपोभोक्ता समिति			गोकुलानन्द लामिछाने	
२६	बाटो ग्रावेल समिति (ख)	३,६५६,४००.००	२०७४/११/२३.	२०७५/०२/३०.		भएको	५०%	भएको	उपोभोक्ता समिति			राम बाबु बिक	
२७	ह्युम पाईप खरिद उ समिति	५००,०००.००	२०७४/११/२३.	२०७५/०२/३०.		भएको	८०%	भएको	उपोभोक्ता समिति			कृष्ण बहादुर रानाभाट	
२८	खेलकुद मैदानमर्मत	५००,०००.००	२०७४/१२/१६.	२०७५/०१/३०.		भएको	८०%	भएको	उपोभोक्ता समिति			देनशोर महतो	
२९	महेश्वरी कृ.स.स.लि.	५००,०००.००	२०७४/१२/२१.	२०७५/०२/१५.		भएको	८०%	भएको	उपोभोक्ता समिति			माधब प्रसाद चापागाई	
बडा नं ५													
३०	बडा नं ०५ आकस्मिक बाटो ग्रावेल समिति	४७०,०००.००	२०७४/०९/१२.	२०७५/०२/१५.		भएको	८०%	भएको	उपोभोक्ता समिति				
३१	कृषि सिंचाई कुलो पक्कि निर्माण समिति	१,३००,०००.००	२०७४/११/१४.	२०७४/१२/३०.		भएको	१००%	भएको	उपोभोक्ता समिति			राम प्रसाद सुवेदी	
३२	बाटो ग्रावेल समिति	३,३००,०००.००	२०७४/१२/१४.	२०७५/०२/१५.		भएको	७०%	भएको	उपोभोक्ता समिति			चण्डी प्रसाद दुबे	
३३	खानेपानी तथा सरसफाई उ समिति	१,५००,०००.००	२०७४/१२/१४.	२०७५/०२/१५.		भएको	४०%	भएको	उपोभोक्ता समिति			यमलाल प्रोखेल	
बडा नं ६													
३४	लेते खोला कल्भर्ट स्ल्याब निर्माण	३००,०००.००	२०७४/१०/२९.	२०७५/०१/२२.		भएको	१००%	भएको	उपोभोक्ता समिति			नवराज सुवेदी	
३५	बाटो ग्रावेल समिति बडा -०६	२,०००,०००.००	२०७४/११/२९.	२०७५/२/१५.		भएको	९०%	भएको	उपोभोक्ता समिति			चुडामणि पाण्डे	
३६	बडा नं ६ आकस्मिक बाटो ग्रावेल समिति	३१०,०००.००	२०७४/०८/०९.	२०७५/०९/२५.		भएको	१००%	भएको	उपोभोक्ता समिति				
३७	हरिनगर कल्भर्ट निर्माण	१,०००,०००.००	२०७४/११/२.	२०७५/१/३०.		भएको	९०%	भएको	उपोभोक्ता समिति			केदार गायक	
३८	चन्द्रे खोला लगाएको खोला तटबन्धन समिति	१,७००,०००.००	२०७४/११/२८.	२०७५/१/३०.		भएको	१००%	भएको	उपोभोक्ता समिति			धन बहादुर बि.क	
३९	मेस जाती निर्माण समिति	५००,०००.००	२०७४/११/२८.	२०७५/१/३०.		भएको	१००%	भएको	उपोभोक्ता समिति			राम कृष्ण ढकाल	
४०	खाने पानि तथा निर्माण समिति	४००,०००.००	२०७४/१२/०६.	२०७५/१/३०.		भएको	७५%	भएको	उपोभोक्ता समिति			देब बहादुर बि.क	
४१	सिंचाई कुलो निर्माण	९००,०००.००	२०७४/१२/१६.	२०७५/०१/३०.		भएको	८०%	भएको	उपोभोक्ता समिति			लक्ष्मी अधिकारी	
बडा नं ७													
४२	शिव मन्दिर निर्माण	५०,०००.००	२०७४/१०/०४.	२०७४/११/०२.		भएको	१००%	भएको	उपोभोक्ता समिति			मुक्ति प्रसाद पाण्डे	
४३	डिप बोरिंग निर्माण समिति	९००,०००.००	२०७४/१०/२९.	२०७४/१२/३०.		भएको	५०%	भएको	उपोभोक्ता समिति			बाबुराम सुवेदी	
४४	अन्नपुर्ण डिप बोरिंग निर्माण	९००,०००.००	२०७४/११/२.	२०७५/१/३०.		भएको	५०%	भएको	उपोभोक्ता समिति			आनन्द प्रसाद अधिकारी	
४५	डिप बोरिंग निर्माण	९००,०००.००	२०७४/११/२.	२०७५/१/३०.		भएको	५०%	भएको	उपोभोक्ता समिति				
४६	कुलो निर्माण समिति	७५०,०००.००	२०७४/११/१४.	२०७५/०१/३०.		भएको	१००%	भएको	उपोभोक्ता समिति			राधे श्याम भण्डारी	
४७	परुई खोला तटबन्धन समिति	५००,०००.००	२०७४/११/२२.	२०७५/०१/३०.		भएको	८५%	भएको	उपोभोक्ता समिति			नरहरी लामिछाने	
४८	झाक्री खोला उ समिति	१००,०००.००	२०७४/११/२१.	२०७५/०१/३०.		भएको	७०%	भएको	उपोभोक्ता समिति			धर्मराज खनाल	


डिस्ट्रिक्ट इन्जिनियर


ति. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
माडी नगरपालिका कार्यालय, बसन्तपुर वित्तवन
आ.ब. २०७५/०७५ आयोजनाहरूको प्रगति विवरण

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	लागत	काम शुरु हुने मिति	सम्पन्न गर्नु पर्ने अवधि	म्याद थपिएको भए सो कति भएको	नभएको भए सो को मिति	हाल सम्मको कार्य प्रगति (% मा)	सन्तोषजनक नभएमा सोको विवरण	ठेकेदार कम्पनीको नाम र ठेगाना / उपोभोक्ता समिति	प्यान नं.	सम्पर्क नं.	समिति अध्यक्षको नाम	कैफियत
४९	मेस जाली र स्ल्याब कन्भर्ट हुम पाइप खरिद समिति	१,७००,०००.००	२०७४/११/२९	२०७५/०१/३०		२०७५/०१/३०	२५%	भएको	उपोभोक्ता समिति			डण्ड बहादुर आचार्य	
५०	खैरे कुलो मर्मत समिति	२००,०००.००	२०७४/११/१०	२०७५/१२/३०		२०७५/१२/३०	१००%	भएको	उपोभोक्ता समिति			भोजराज आचार्य	
५१	शिवालय मन्दिर निर्माण समिति	१००,०००.००	२०७४/१२/१५	२०७५/०१/०५		२०७५/०१/०५	१००%	भएको	उपोभोक्ता समिति			यमलाल आचार्य	
५२	मध्यवर्ती क्षेत्र पशु सेवा केन्द्रको कम्पाउन तथा मेस	१५०,०००.००	२०७४/१२/०७	२०७५/०१/३०		२०७५/०१/३०	६०%	भएको	उपोभोक्ता समिति			टिका कुमारी ओझा	
५३	आधारभूत बिद्यालय जगन्नाथपुरी कम्पाउण्ड वाला	२०००००	२०७४/०१/५	२०७५/०२/०१५१		२०७५/०२/०१५१	४५%	भएको	उपोभोक्ता समिति			बसन्त राज सुबेदी	
वडा नं ८													
५४	अन्न घर खोला तटबन्धन उ. समिति	१,०००,०००.००	२०७४/१०/२९	२०७५/०१/३०		२०७५/०१/३०	१००%	भएको	उपोभोक्ता समिति			कृष्ण बहादुर के सी	
५५	हेड वक्स मर्मत समिति	१,०००,०००.००	२०७४/१०/२९	२०७५/०१/३०		२०७५/०१/३०	४०%	भएको	उपोभोक्ता समिति			इन्द्र बहादुर पौडेल	
५६	समशेर नाला निर्माण समिति	३००,०००.००	२०७४/११/१०	२०७५/१२/३०		२०७५/१२/३०	१००%	भएको	उपोभोक्ता समिति			कृष्ण बहादुर सुनार	
५७	कुलो लैनिंग निर्माण समिति (जिबपुर कुलो,)	३००,०००.००	२०७४/११/३०	२०७५/०१/३०		२०७५/०१/३०	१००%	भएको	उपोभोक्ता समिति			कुमार सिंह सुनार	
५८	रिउ टम्टा घागर कुलो उ समिति	५००,०००.००	२०७४/११/२९	२०७५/०१/३०		२०७५/०१/३०	८०%	भएको	उपोभोक्ता समिति			रुद्र प्रसाद रेग्मी	
५९	पुल तथा कन्भर्ट निर्माण राके खोल्सी कन्भर्ट	५००,०००.००	२०७४/१२/२	२०७५/०१/३०		२०७५/०१/३०	१००%	भएको	उपोभोक्ता समिति			बिष्णु कुमार श्रेष्ठ	
६०	जनजीवन मा.बि. खेलकुद मैदान समिति	२००,०००.००	२०७४/१२/२	२०७५/०१/३०		२०७५/०१/३०	१००%	भएको	उपोभोक्ता समिति			खेम प्रसाद गौतम	
६१	देवी मन्दिर समिति	५०,०००.००	२०७४/१२/०२	२०७५/०१/३०		२०७५/०१/३०	१००%	भएको	उपोभोक्ता समिति			ओभा देवी भट्टराई	
६२	वडा नं ८ आकस्मिक बाटो गर्बेल	१,५००,०००.००	२०७४/१०/२९	२०७५/०१/३०		२०७५/०१/३०	१००%	भएको	उपोभोक्ता समिति				
६३	देवी मन्दिर समिति-८	१५०,०००.००	२०७४/१२/१४	२०७५/०१/३०		२०७५/०१/३०	१००%	भएको	उपोभोक्ता समिति			हरि बहादुर भण्डारी	
६४	तटबन्धन तथा नाद नियन्त्रण , दुनामुना , राब डाडा	५००,०००.००	२०७४/१२/२९	२०७५/०१/३०		२०७५/०१/३०	१००%	भएको	उपोभोक्ता समिति			तिलु पुरी	
६५	भालु नाला रिउ खोला दयाम निर्माण	१,०००,०००.००	२०७४/१२/१५	२०७५/०२/३०		२०७५/०२/३०	७५%	भएको	उपोभोक्ता समिति			मिहोन बहादुर ओउन मार्गर	
६६	इन्द्रबस्ती जिबपुर खानेपानी समिति	२००,०००.००	२०७४/१२/१६	२०७५/०२/१५		२०७५/०२/१५	७०%	भएको	उपोभोक्ता समिति			सावित्री गौतम	
वडा नं ९													
६७	गणेशकुन्ज किनार देखि अनार खोला सम्म बाटो	१,०००,०००.००	२०७४/११/१३	२०७५/०१/३०		२०७५/०१/३०	१००%	भएको	उपोभोक्ता समिति			नारायण आचार्य	
६८	कृष्णनगर बैकल्पिक बाटो घावेल	१,५००,०००.००	२०७४/११/१५	२०७५/०१/३०		२०७५/०१/३०	१००%	भएको	उपोभोक्ता समिति			एक नारायण भण्डारी	
६९	कृष्णनगर दुधय उत्पादन सहकारी	५००,०००.००	२०७४/११/२८	२०७५/०२/३०		२०७५/०२/३०	५०%	भएको	उपोभोक्ता समिति			बिष्णु प्रसाद अधिकारी	
७०	कुलो मर्मत तथा निर्माण समिति	६००,०००.००	२०७४/११/१५	२०७५/०२/३०		२०७५/०२/३०	१००%	भएको	उपोभोक्ता समिति			एक बहादुर गुरुङ	
७१	खरिकुना पुल स्लब निर्माण	३००,०००.००	२०७४/१२/०१	२०७५/०१/१५		२०७५/०१/१५	१००%	भएको	उपोभोक्ता समिति			भक्ति राम पौडेल	
७२	वडा नं ९ आकस्मिक बाटो गर्बेल	७८९,०००.००	२०७४/०८/१०	२०७५/०१/१५		२०७५/०१/१५	१००%	भएको	उपोभोक्ता समिति				
७३	बगाई देखि बादरसूला जाने बाटो निर्माण	१,५००,०००.००	२०७५/०१/१३	२०७५/०२/२०		२०७५/०२/२०	३५%	भएको	उपोभोक्ता समिति				

इन्जिनियर

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत